



CONSTRUTORA E SERVIÇOS EILREI ME
Av. Castelo Branco n.º 18770 - Centro - Cacoal - RO - 99228-4069

OFICIO Nº 002/2021/MP/dl

Cacoal/RO, 24 de fevereiro de 2021.

A Sua Senhoria o Senhor
JOEL RODRIGUES MATEUS
Presidente da Câmara de Monte Negro
Monte Negro/RO

ASSUNTO: Resposta ao Ofício nº026/CMMN/2021, datado em 23/0/2021, referente ao novo cronograma de execução, objeto do contrato da execução dos serviços de **ampliação anexo I e reforma do prédio principal da Câmara Municipal de Monte Negro**


Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar documento pertinente a Resposta ao Ofício nº026/CMMN/2021, datado em 23/0/2021, referente ao novo cronograma de execução, objeto do contrato da execução dos serviços de **ampliação anexo I e reforma do prédio principal da Câmara Municipal de Monte Negro**.

Informo que o documento fora elaborado cuidadosamente, em consonância as decorrências climáticas em que estamos passando, o qual segue anexo a este para vosso conhecimento.

Certo de vosso entendimento e compreensão esperamos que acate nosso novo cronograma devidamente atualizado.

Atenciosamente,


DIEGO LIBANIO DE SANTANA
Procurador da empresa

Câmara Municipal de Monte Negro	
Expediente Legislativo	
Nº:	060/CMMN/2021
Data:	03/03/2021
Ass.:	Katia Augustinho



CONSTRUTORA E SERVIÇOS EILREI ME
Av. Castelo Branco n.º 18770 - Centro - Cacoal - RO - 99228-4069

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (ATUALIZADO)

OBRA: AMPLIAÇÃO ANEXO 01 E REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
LOCAL: RUA JUSTINO LUIZ RONCONI - LT 15, QD 06, 2267 CENTRO
ÁREA AMPLIAÇÃO: 83,08m² / ÁREA REFORMA: 335,64m²
FONTE: SINAPI JUNHO 2020 COM DESONERAÇÃO
B.D.I.: 28,82%
DATA: AGOSTO 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	AMPLIAÇÃO		
			30	60	90
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	268,71	67,18 25,00%	134,36 50,00%	67,18 25,00%
2	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	231,39	231,39 100,00%	-	-
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	-	-	-	-
4	INFRA ESTRUTURA	-	-	-	-
5	SUPER ESTRUTURA	287,31	287,31 100,00%	-	-
6	DIVISÓRIAS E REVESTIMENTOS	1.420,39	1.420,39 100,00%	-	-
7	ESQUADRIAS	6.340,83	6.340,83 100,00%	-	-
8	COBERTURA	11.352,46	11.352,46 100,00%	-	-
9	PINTURA E REVESTIMENTOS	6.318,80	1.579,70 25,00%	3.159,40 50,00%	1.579,70 25,00%
10	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	4.987,18	2.493,59 50,00%	2.493,59 50,00%	-
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	7.015,15	2.806,06 40,00%	4.209,09 60,00%	-
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.972,87	1.493,22 25,00%	2.986,44 50,00%	1.493,22 25,00%
13	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.780,59	-	-	2.780,59 100,00%
REFORMA					
14	DIVERSOS / REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL	2.577,73	2.577,73 100,00%	-	-
VALOR TOTAL			49.553,41	30.649,86	12.982,87
					5.920,69
Percentual Parcial				61,85%	11,95%
Valor Parcial				30.649,86	12.982,87
Valor Parcial com BDI = 28,82%				39.483,14	16.724,53
Percentual Acumulado				61,85%	100,00%
Valor Acumulado				30.649,86	49.553,41
Valor Acumulado com BDI = 28,82%				39.483,14	63.834,70



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO
PODER LEGISLATIVO
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: AMPLIAÇÃO ANEXO 01 E REFORMA PRÉDIO PRINCIPAL - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO FONTE: SINAPI JUNHO 2020 COM DESONERAÇÃO
LOCAL: RUA JUSTINO LUIZ RONCONI - LT 15, QD 06, 2267 CENTRO B.D.I.: 28,82%
ÁREA AMPLIAÇÃO: 83,08m² / ÁREA REFORMA: 335,64m² DATA : AGOSTO 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	DIAS	
				30
AMPLIAÇÃO				
1	DEMOLIÇÃO E RETIRADA	161,29	161,29	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	863,01	863,01	100,00%
3	INFRA ESTRUTURA	273,19	273,19	100,00%
4	SUPER ESTRUTURA	574,58	574,58	100,00%
5	ESQUADRIAS	1.149,85	1.149,85	100,00%
6	COBERTURA	1.123,48	1.123,48	100,00%
7	PINTURA E REVESTIMENTOS	10.804,94	10.804,94	100,00%
8	PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS	117,00	117,00	100,00%
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.724,09	1.724,09	100,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	272,76	272,76	100,00%
VALOR TOTAL		17.064,19	17.064,19	
		Percentual Parcial		100,00%
		Valor Parcial	17.064,19	
		Valor Parcial com BDI = 28,82%		21.982,09
		Percentual Acumulado		100,00%
		Valor Acumulado	17.064,19	
		Valor Acumulado com BDI = 28,82%		21.982,09